



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 22 del 28/01/2016

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SANT'AGOSTINO UTILIZZATO COME CAMPO DI ACCOGLIENZA PER IL SISMA DEL MAGGIO 2012 - APPROVAZIONE DEL SAL FINALE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 09/06/2015 con il quale è stato conferito l'incarico per posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 all'Arch. Elena Melloni con ruolo di Capo Settore V° LL.PP. a decorrere dal 16/06/2015, in sostituzione dell'Ing. S.G. assente con diritto alla conservazione del posto;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2015, di approvazione del bilancio previsionale per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 30 del 2/4/2015 di approvazione di uno stralcio del PEG 2015 e la n.51 del 21/5/2015 di approvazione del Piano delle Performance e del Piano Esecutivo di gestione 2015;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 100 del 05/11/2015 di approvazione delle variazioni di Bilancio di previsione 2015;

PREMESSO che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il campo da calcio secondario presente nel centro sportivo di Sant'Agostino, sito in viale Europa, è stato utilizzato come campo di accoglienza post-sisma ed ha subito dei danni imputabili alla permanenza della tendostruttura, che è stata installata per ospitare temporaneamente i bambini della scuola materna;

CONSIDERATO che i danni sopracitati risultano imputabili al calpestio ed all'usura del manto erboso, alla compressione e compattazione del terreno in modo difforme che ha impedito la ricrescita dell'erba, causato la formazione di avvallamenti ed ha pertanto reso impraticabile il campo per lo svolgimento della pratica sportiva calcistica;

VISTA la necessità di ripristinare le condizioni iniziali del campo e consentire al gestore dell'impianto sportivo lo svolgimento degli allenamenti e del gioco del calcio, si è proceduto alla richiesta di autorizzazione della spesa per il ripristino del campo sportivo sito in Viale Europa a Sant'Agostino, inoltrata all'Agenzia Regionale di Protezione Civile tramite modulistica specifica di cui l'Allegato 3 con Prot. 10955 del 04/07/2014;

PRESO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 61 del 18/07/2014 è stato disposto di autorizzare gli interventi provvisori indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e la conseguente spesa per ciascuna prevista, descritti nell'elenco di cui all'Allegato 1, dove risulta inserito tra gli altri anche l'”*Intervento di ripristino del campo sportivo sito in viale Europa, utilizzato durante la fase emergenziale come campo di accoglienza per la popolazione, mediante riparazione del sottofondo del campo da gioco e dei relativi impianti*” al quale è stata assegnata una spesa complessiva di € 163.041,10 IVA inclusa;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 90 del 07/08/2014, successivamente integrata e chiarita con DGC 98/2014, con la quale è stato approvato, tra gli interventi di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, il progetto preliminare per l'”*Intervento di ripristino del Campo Sportivo di Sant'Agostino utilizzato come campo di accoglienza per il sisma 2012*” per l'importo complessivo di € 163.041,10 IVA inclusa;

VISTO che l'Associazione sportiva dilettantistica “C.S. Sant'Agostino” con la quale sussiste la Convenzione per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo “Campi da calcio Sant'Agostino” – Lotto 1, repertoriata al n. 359 e sottoscritta in data 6/11/2013, ha manifestato in data 23/02/2015 con nota assunta agli atti con Prot. 5252 del 25/03/2015 l'esigenza di ripristinare il campo oggetto d'intervento con un manto in erba sintetica, al fine di consentire lo svolgimento degli allenamenti e le partite del settore giovanile in qualsiasi periodo dell'anno ed indipendentemente dalle condizioni climatiche;

VISTA la nota dell'Associazione sportiva dilettantistica “C.S. Sant'Agostino” assunta agli atti con Prot. n. 4896 del 20/03/2015 con la quale veniva espressa la disponibilità dell'Associazione al cofinanziamento per € 50.000,00, a copertura della spesa complessiva necessaria per dotare il campo da calcio secondario di una finitura in manto di erba sintetica idonea a soddisfare le esigenze finalizzate allo svolgimento della pratica sportiva;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23/03/2015, tenuto conto della disponibilità manifestata dal “C.S. Sant'Agostino” a finanziare l'importo aggiuntivo di € 50.000,00, è stato modificato l'importo inizialmente assegnato all'”*Intervento di ripristino del Campo Sportivo di Sant'Agostino*” per un importo complessivo di € 213.041,10 ed è stato inserito l'intervento nel Programma Triennale delle OO.PP.2015/2017 con il nuovo importo assegnato e che la modifica di € 50.000,00 sarebbe stata recepita nel bilancio di previsione con successivo atto di variazione al bilancio stesso;

RICHIAMATE le Delibere di Consiglio Comunale:

- n. 19 del 13/04/2015 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'”*Intervento di ripristino del Campo Sportivo di*

Sant'Agostino" tra il Comune di Sant'Agostino e l'Associazione sportiva dilettantistica "C.S. Sant'Agostino", in cui sono stati definiti gli aspetti tecnici e finanziari del cofinanziamento dell'opera per l'importo di € 50.000,00, reso disponibile dall'Istituto bancario come mutuo chirografico concesso al "C.S. Sant'Agostino" e le conseguenti variazioni di Bilancio di previsione 2015;

- n. 20 del 13/04/2015 con la quale è stato predisposto il rilascio della fidejussione a garanzia di mutuo di € 50.000,00, per la durata di 5 anni, da contrarsi da parte dell'Associazione sportiva dilettantistica "C.S. Sant'Agostino" con l'Istituto bancario per il finanziamento di parte dei lavori di ripristino del Campo Sportivo di Sant'Agostino danneggiato nel corso degli eventi conseguenti al sisma del maggio 2012;

PRESO ATTO che in data 16/04/2015 è stata sottoscritta e Repertoriata al n. 514 la Convenzione per la realizzazione dell'"Intervento di ripristino del Campo Sportivo di Sant'Agostino" tra il Comune di Sant'Agostino e l'Associazione sportiva dilettantistica "C.S. Sant'Agostino";

RICHIAMATE le Determine del Responsabile del Settore V° LL.PP:

- Determina n. 186 del 20/04/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all' "*Intervento di ripristino del Campo Sportivo di Sant'Agostino utilizzato come campo di accoglienza per il sisma 2012*", condiviso con l'Associazione sportiva "C.S. Sant'Agostino", redatto dal tecnico incaricato Arch. Morgera Patrizia dello Studio di architettura e urbanistica - Morgera e Ventura, recepito agli atti con Prot. 6315 del 14/04/2015 ed oggetto del Verbale di validazione da parte del RUP di cui al Prot. 6636 del 20/04/2015, e con la quale è stato approvato inoltre il quadro economico per complessivi € 213.041,10 (IVA compresa), a seguito della Convenzione tra il Comune di Sant'Agostino e l'Associazione sportiva dilettantistica "C.S. Sant'Agostino";
- Determina n. 187 del 20/04/2015 con la quale è stato disposto di procedere alla gara dell'appalto in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dei sopraccitati artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- - Determina n. 335 del 03/07/2015, con la quale a seguito delle procedure di gara e del successivo ricorso n. 669/2015 al TAR della Regione Emilia Romagna è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'intervento di ripristino del Campo Sportivo di Sant'Agostino utilizzato come campo di accoglienza a seguito del sisma 2012 alla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI srl, con sede a Forlì (FC), che ha offerto un ribasso del 5,5 % sull'importo a base d'asta di € 178.856,72 aggiudicandosi i lavori per l'importo di € 169.019,60 oltre oneri per la sicurezza per € 2.260,86 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 171.280,46 oltre IVA 10%;
- Determina n. 434 del 18/09/2015 con la quale è stata acquisita l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

RICHIAMATO il contratto Rep.n.18414 del 05/10/2015 con il quale la ditta aggiudicataria ha assunto i lavori in oggetto per l'importo sopra riportato;

DATO ATTO che ai lavori in oggetto sono stati assegnati il codice CUP I29D14000510002 e CIG 6225620824;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 24/09/2015 dall'Arch. Marco Ventura, in qualità di tecnico incaricato della Direzione Lavori che fissa il termine contrattuale di ultimazione dei lavori entro 28 giorni consecutivi dalla data di consegna e quindi entro il giorno 21/10/2015;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori del 10/10/2015 per 7 giorni consecutivi redatto dall'Arch. Marco Ventura per concedere alla ditta ELISPORT COSTRUZIONI srl affidataria di lavori in economia l'esecuzione di opere non compatibili con la contemporanea esecuzione delle lavorazioni in corso;

CONSIDERATO che, a causa di maltempo, la ditta ELISPORT COSTRUZIONI srl comunicava con Prot.n.18677 del 16/10/2015 la necessità di ulteriori 2 giorni per completare le lavorazioni in economia;

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori del 21/10/2015 redatto dal D.L. che fissava il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 29/10/2015;

VISTO che l'Ente Appaltante, a seguito di accoglimento della richiesta avanzata dall'Associazione sportiva dilettantistica "C.S. Sant'Agostino" di realizzare in via prioritaria la recinzione perimetrale al campo da calcio, con Prot.n.19392 del 28/10/2015 ha predisposto la sospensione dei lavori;

DATO ATTO che a seguito di richiesta dell'impresa aggiudicataria OLIMPIA COSTRUZIONI srl, assunta agli atti con Prot.n.19689 del 02/11/2015 e di rilascio di parere favorevole del Direttore dei Lavori Prot. 20166 del 09/11/2015, con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 529 del 16/11/2015 è stata concessa proroga dell'ultimazione dei lavori di 10 giorni calcolati dall'ultimazione delle opere di realizzazione della recinzione perimetrale affidate in economia e finanziate con il contributo economico a carico del Comune di Sant'Agostino;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire nuove lavorazioni rispetto al progetto originario per migliorare l'assetto complessivo dell'opera, tra cui la dotazione di porte regolamentari e pali snodati per il calcio d'angolo, oltre alla necessità di smaltire lo strato di gomma della pista d'atletica presente nell'area d'intervento e pertanto oggetto di demolizione;

CONSIDERATO che i lavori sopra descritti sono inquadrabili all'art.132, comma 3, 1° periodo del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.e per tale motivo non si configurano come varianti all'opera;

PRESO ATTO che per la realizzazione dei lavori sopra descritti si è reso necessario l'introduzione di nuovi prezzi aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi di progetto, che sono stati formalizzati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alle opere in oggetto, mantenendo invariate le condizioni contrattuali di esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 580 del 15/12/2015 è stato approvato il Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria e dal RUP in pari data;

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 16/12//2015 come si evince dal certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori e quindi nel rispetto dei termini previsti dalla proroga concessa;

VISTI i seguenti atti contabili relativi al SAL Finale dei lavori in oggetto, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Ventura:

- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato avanzamento lavori;
- Certificato di pagamento;

VISTO in particolare lo Stato di Avanzamento dei Lavori Finale per le opere di cui all'oggetto, eseguite dalla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI srl con sede in Via B.Dovizi n. 36/38 - 47122 Forlì, redatto in data 21/12/2015 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori oltre che dalla ditta esecutrice, dell'importo al netto del ribasso d'asta risulta essere di € 171.280,46 comprensivo dei lavori e degli oneri della sicurezza;

VISTO il Certificato di pagamento N.1, redatto dal Responsabile del Procedimento il 21/12/2015, che liquida alla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI srl la somma di € 170.400,00, valutata al netto della ritenuta di garanzia pari allo 0,5% di € 856,40 e dell'arrotondamento per difetto, oltre ad IVA al 10% di € 17.040,00, per un totale di € 187.440,00;

VISTA la fattura elettronica n.6 del 26/01/2016 emessa dalla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI srl dell'importo di € 170.400,00 oltre € 17.040,00 IVA 10% per complessivi € 187.440,00;

RITENUTO di doversi provvedere in merito all'approvazione dei suddetti atti contabili, accertata la regolarità degli stessi;

DATO ATTO che l'opera è finanziata in parte con le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del DL n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. 122/2012, ed in parte con il cofinanziamento dell'Associazione Dilettantistica "C.S. Sant'Agostino";

ACCERTATO che la somma da liquidare pari ad € 187.440,00 trova copertura nel seguente modo:

- per € 143.448,48 sul Capitolo 11102853, Res. 487/2014, Sub-Imp. 82/2015;
- per € 43.99152 sul Capitolo 11102852, Res.509/2015, Sub-Imp. 83/2015;
- DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e di quanto previsto dall'art.9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, i seguenti atti contabili relativi ai lavori in oggetto:

- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato avanzamento lavori;
- Certificato di pagamento;

2. DI APPROVARE, in particolare lo Stato di Avanzamento dei Lavori Finale di che trattasi eseguiti dalla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI srl, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice, dell'importo di € 171.280,46 comprensivo dei lavori e degli oneri della sicurezza;
3. DI APPROVARE il Certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del Procedimento il 21/12/2015, che liquida alla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI la somma di € 170.400,00, valutata al netto della ritenuta di garanzia pari allo 0,5% di € 856,40 e dell'arrotondamento per difetto, oltre ad IVA al 10% di € 17.040,00, per un totale di € 187.440,00;
4. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n.6 del 26/01/2016 emessa dalla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI srl dell'importo di € 170.400,00 oltre € 17.040,00 IVA 10% per complessivi € 187.440,00 imputando la spesa complessiva derivante dal presente atto nel seguente modo:
 - € 143.448,48 sul Capitolo 11102853, Res. 487/2014,Sub-Imp. 82/2015;
 - € 43.99152 sul Capitolo 11102852, Res.509/2015, Sub-Imp. 83/2015;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento e relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000;
6. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA