



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 91 del 10/03/2016

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SANT'AGOSTINO UTILIZZATO COME CAMPO DI ACCOGLIENZA PER IL SISMA DEL MAGGIO 2012 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 09/06/2015 con il quale è stato conferito l'incarico per posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 all'Arch. Elena Melloni con ruolo di Capo Settore V° LL.PP. a decorrere dal 16/06/2015, in sostituzione dell'Ing. S.G. temporaneamente assente;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 30/12/2015 di presa d'atto dell'esercizio provvisorio dal 1/1/2016 - assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi - adozione del piano dei conti integrato ex.art.4 e all.6 del D.lgs.18/2011;

PREMESSO che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il campo da calcio secondario presente nel centro sportivo di Sant'Agostino, sito in viale Europa, è stato utilizzato come campo di accoglienza post-sisma ed ha subito dei danni imputabili alla permanenza della tendostruttura, che è stata installata per ospitare temporaneamente i bambini della scuola materna e che pertanto si è reso necessario provvedere al ripristino delle condizioni iniziali al fine di consentire al gestore dell'impianto sportivo lo svolgimento degli allenamenti e del gioco del calcio;

RICHIAMATE le Determine del Responsabile del Settore V° LL.PP.:

- Determina n. 186 del 20/04/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all' *“Intervento di ripristino del Campo Sportivo di Sant'Agostino utilizzato*

come campo di accoglienza per il sisma 2012”, condiviso con l’Associazione sportiva “C.S. Sant’Agostino”, redatto dal tecnico incaricato Arch. Morgera Patrizia dello Studio di architettura e urbanistica - Morgera e Ventura, recepito agli atti con Prot. 6315 del 14/04/2015 ed oggetto del Verbale di validazione da parte del RUP di cui al Prot. 6636 del 20/04/2015, ed il relativo quadro economico per complessivi € 213.041,10 (IVA compresa), a seguito della Convenzione tra il Comune di Sant’Agostino e l’Associazione Sportiva Dilettantistica “C.S. Sant’Agostino”;

- Determina n. 187 del 20/04/2015 con la quale è stato disposto di procedere alla gara dell’appalto in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dei sopraccitati artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- - Determina n. 335 del 03/07/2015, con la quale a seguito delle procedure di gara e del successivo ricorso n. 669/2015 al TAR della Regione Emilia Romagna è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all’intervento di ripristino del Campo Sportivo di Sant’Agostino utilizzato come campo di accoglienza a seguito del sisma 2012 alla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI srl, con sede a Forlì (FC), che ha offerto un ribasso del 5,5 % sull’importo a base d’asta di € 178.856,72 aggiudicandosi i lavori per l’importo di € 169.019,60 oltre oneri per la sicurezza per € 2.260,86 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 171.280,46 dtre IVA 10%;
- Determina n. 434 del 18/09/2015 con la quale è stata acquisita l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

RICHIAMATO il contratto Rep.n.18414 del 05/10/2015 con il quale la ditta aggiudicataria ha assunto i lavori in oggetto per l’importo sopra riportato;

DATO ATTO che ai lavori in oggetto sono stati assegnati il codice CUP I29D14000510002 e CIG 6225620824;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 24/09/2015 dall’Arch. Marco Ventura, in qualità di tecnico incaricato della Direzione Lavori che fissa il termine contrattuale di ultimazione dei lavori entro 28 giorni consecutivi dalla data di consegna e quindi entro il giorno 21/10/2015;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori del 10/10/2015 per 7 giorni consecutivi redatto dall’Arch. Marco Ventura per concedere alla ditta ELISPORT COSTRUZIONI srl affidataria di lavori in economia l’esecuzione di opere non compatibili con la contemporanea esecuzione delle lavorazioni in corso;

CONSIDERATO che, a causa di maltempo, la ditta ELISPORT COSTRUZIONI srl comunicava con Prot.n.18677 del 16/10/2015 la necessità di ulteriori 2 giorni per completare le lavorazioni in economia;

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori del 21/10/2015 redatto dal D.L. che fissava il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 29/10/2015;

VISTO che l’Ente Appaltante, a seguito di accoglimento della richiesta avanzata dall’Associazione sportiva dilettantistica “C.S. Sant’Agostino” di realizzare in via prioritaria la recinzione perimetrale al campo da calcio, con Prot.n.19392 del 28/10/2015 ha predisposto la sospensione dei lavori;

DATO ATTO che a seguito di richiesta dell’impresa aggiudicataria OLIMPIA COSTRUZIONI srl, assunta agli atti con Prot.n.19689 del 02/11/2015 e di rilascio di parere favorevole del Direttore dei Lavori Prot. 20166 del 09/11/2015, con Determina del

Responsabile del Settore V° LL.PP.n. 529 del 16/11/2015 è stata concessa proroga dell'ultimazione dei lavori di 10 giorni calcolati dall'ultimazione delle opere di realizzazione della recinzione perimetrale affidate in economia e finanziate con il contributo economico a carico del Comune di Sant'Agostino;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire nuove lavorazioni rispetto al progetto originario per migliorare l'assetto complessivo dell'opera, tra cui la dotazione di porte regolamentari e pali snodati per il calcio d'angolo, oltre alla necessità di smaltire lo strato di gomma della pista d'atletica presente nell'area d'intervento e pertanto oggetto di demolizione;

CONSIDERATO che i lavori sopra descritti sono inquadrabili all'art.132, comma 3, 1°periodo del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.e per tale motivo non si configurano come varianti all'opera;

PRESO ATTO che per la realizzazione dei lavori sopra descritti si è reso necessario l'introduzione di nuovi prezzi aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi di progetto, che sono stati formalizzati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alle opere in oggetto, mantenendo invariate le condizioni contrattuali di esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 580 del 15/12/2015 è stato approvato il Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria e dal RUP in pari data;

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 16/12//2015 come si evince dal certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori e quindi nel rispetto dei termini previsti dalla proroga concessa;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 22 del 28/01/2016 con la quale si è proceduto all'approvazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori Finale e del Certificato di Pagamento ed è stato liquidato all'impresa OLIMPIA COSTRUZIONI srl il Certificato di pagamento dell'importo di € 170.400,00 oltre IVA 10% di € 17.040,00, per un totale di € 187.440,00, al netto della ritenuta di garanzia e dell'arrotondamento per difetto;

DATO ATTO, che sulla base del conto finale risulta un ammontare netto dell'appalto di € 171.280,46 da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in fase di stato avanzamento lavori pari ad € 170.400,00 oltre IVA 10% relativamente al S.A.L. finale, risulta sussistere un credito per l'impresa esecutrice di € 880,46 oltre IVA 10%;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 19/01/2016 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Ventura dal quale risulta sussistere un credito per l'impresa esecutrice di € 880,46 oltre IVA 10% di € 88,05 per complessivi € 968,51;

VISTA la fattura elettronica n. 16 del 29/02/2016 emessa da OLIMPIA COSTRUZIONI srl dell'importo di € 880,46 oltre € 8805 IVA 10% per complessivi € 968,51;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed al pagamento della fattura di cui sopra;

RITENUTO, inoltre, conseguentemente a quanto sopra, di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 121445851 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Bologna in via Stalingrado n.45 – Agenzia di Cesena/39038 e presentata dalla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI srl;

DATO ATTO che l'opera è finanziata in parte con le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del DL n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. 122/2012, ed in parte con il cofinanziamento dell'Associazione Dilettantistica "C.S. Sant'Agostino";

ACCERTATO che la somma da liquidare pari a complessivi € 968,51 trova copertura nel seguente modo:

- per € 741,21 sul Capitolo 11102853, Res. 487/2014,Sub-Imp. 82/2015;
- per € 227,30 sul Capitolo 11102852, Res. 509/2015,Sub-Imp. 83/2015;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e di quanto previsto dall'art.9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
2. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 19/01/2016 dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Ventura;
3. DI DARE ATTO che sulla base del conto finale risulta un ammontare netto dell'appalto di € 171.280,46 da cui, deducendo l'ammontare dell'acconto corrisposto alla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI srl in fase di Stato Avanzamento dei Lavori Finale pari ad 170.440,00 risulta quindi sussistere un credito per l'impresa esecutrice di € 880,46 oltre IVA 10% di € 88,05 per complessivi € 968,51;
4. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 16 del 29/02/2016 di € 880,46 oltre IVA 10% di € 88,05 per complessivi € 968,51 emessa dalla Ditta OLIMPIA COSTRUZIONI srl, imputando la spesa nel seguente modo:
 - per € 741,21 sul Capitolo 11102853, Res. 487/2014,Sub-Imp. 82/2015;
 - per € 227,30 sul Capitolo 11102852, Res.509/2015,Sub-Imp. 83/2015;
5. DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, costituita mediante polizza fidejussoria n. 121445851 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Bologna in via Stalingrado n.45 – Agenzia di Cesena/39038 e presentata dalla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI srl;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento e relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000;
7. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA