



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 129 del 04/04/2016

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA PROTETTA DI DOSSO - APPROVAZIONE DEL SAL 11- E ULTIMO E LIQUIDAZIONE DELL'11- CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL CAPO SETTORE

- VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:
 - l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
 - l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/5/2014 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 09/06/2015 con il quale è stato conferito l'incarico per posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 all'Arch. Elena Melloni con ruolo di Capo Settore V° LL.PP. a decorrere dal 16/06/2015, in sostituzione dell'Ing. S. G. temporaneamente assente;
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 130 del 30/12/2015 nella quale si prende atto dell'avvio dell'esercizio provvisorio, la cui gestione è disciplinata dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 163 del TUEL, e si confermano provvisoriamente ai responsabili di servizio le assegnazioni previste nell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015/2017 in relazione alla quale sono autorizzati ad assumere impegni in dodicesimi con le eccezioni previste dalla legge;
- RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 43 del 24/03/2005 con la quale, al punto 2 del deliberato, la Giunta ha incaricato lo studio "Mezzadringegneria" con sede in Ferrara, Via Mulinetto, 35 della verifica dello stato del cantiere della Casa Protetta di Dosso e della rilevazione dell'effettivo stato di consistenza, ed al successivo punto 4 del deliberato ha dato mandato al Responsabile del Settore V° LL. PP. di conferire un ulteriore incarico professionale, necessario per portare a compimento l'opera, con oneri

da inserire nel quadro economico dell'opera medesima già finanziata e con i seguenti punti inseriti nel disciplinare di incarico:

- elaborazione a stralcio dei documenti necessari per l'appalto delle opere, anche per lotti distinti, dopo eventuali adeguamenti progettuali anche in rapporto ai lotti successivi con le relative autorizzazioni;
 - direzione dei lavori anche per lotti distinti dei lavori per la realizzazione dell'intero progetto generale;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progetto per i lotti da appaltare ed in fase esecutiva;
- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 261 del 14/09/2006 con la quale:
- si conferiva incarico professionale alla Società di Ingegneria s.r.l. "Mezzadringegneria" con studio in Ferrara, Via Mulinetto, 35 per l'espletamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ed esame progetto per la pratica dei Vigili del Fuoco, per complessivi € 165.105,02, oltre contributo INARCASSA ed IVA al 20%, per complessivi € 202.583,87;
 - si approvava il progetto Definitivo dei "Lavori ristrutturazione ad ampliamento della Casa Protetta di Dosso";
- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 213 del 20/07/2007 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento dei "*Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Casa Protetta di Dosso*", mediante trattativa privata con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 41 del RD 827 del 23/05/1924;
- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 213 del 25/07/2008 di aggiudicazione definitiva delle opere in oggetto all'Impresa EUROCOSTRUZIONI spa, con sede in Via Mentana, 8 – 35141 Padova, che ha offerto un ribasso del 15,10% sull'importo a base d'asta di 1.401.067,00 aggiudicandosi i lavori in oggetto per un importo di Euro 1.189.505,88, oltre oneri per la sicurezza per €. 35.030,00 e quindi per un importo complessivo (Iva al 10% esclusa) di € 1224.535,88;
- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 57 del 24/02/2009 di approvazione del 1° SAL e liquidazione del 1° certificato di pagamento;
- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 186 del 02/07/2009 di approvazione del 2° SAL e liquidazione del 2° certificato di pagamento;
- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 285 del 19/10/2009 di approvazione del 3° SAL e liquidazione del 3° certificato di pagamento;
- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 330 del 01/12/2009 di approvazione del 4° SAL e liquidazione del 4° certificato di pagamento;
- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 374 del 30/12/2009 di approvazione del 5° SAL e liquidazione del 5° certificato di pagamento;
- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 365 del 22/12/2010 di approvazione del 6° SAL e liquidazione del 6° certificato di pagamento;

- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 37 del 10/03/2011 di approvazione della prima perizia suppletiva e di variante, che ha modificato il quadro economico di aggiudicazione dando atto che il nuovo importo di contratto risulta essere pari ad € 1.374.326,33, come di seguito riportato:

A – LAVORI		
Importo lavori di contratto	€	1.189.505,88
Importo di perizia		149.790,45
Totale lavori	€	1.339.296,33
Oneri per la sicurezza	€	35.030,00
Importo di contratto	€	1.374.326,33
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	107.505,55
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
B.3) Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
B.4) Imprevisti	€	0,00
B.5) Acquisizione aree o immobili	€	0,00
B.6) Accantonamento	€	0,00
B.7) Spese tecniche		
Incentivazione art. 92 D.Lgs. 163/06	€	9.000,00
Progettazione, DL, sicurezza	€	187.105,00
B.8) Spese attività di consulenza e supporto	€	0,00
B.9) Spese Commissioni giudicatrici	€	0,00
B.10) Spese per pubblicità (importo comprensivo di IVA)	€	0,00
B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e prove tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici	€	25.000,00
B.12) Iva e altre imposte		
Iva su lavori ed imprevisti 10%	€	137.432,63
Iva su spese tecniche 20% e oneri contributivi	€	46.402,04
Contributo Autorità di Vigilanza	€	400,00
Totale somme a disposizione	€	512.845,22
Totale complessivo dell'opera	€	1.887.171,55

- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 256 del 18/10/2011 di approvazione del 7° SAL e liquidazione del 7° certificato di pagamento;
- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 279 del 09/11/2011 di approvazione della seconda perizia suppletiva e di variante, che ha modificato il quadro economico di aggiudicazione dando atto che il nuovo importo di contratto risulta essere pari ad € 1.461.880,50, come di seguito riportato:

A – LAVORI		
Importo lavori di contratto	€	1.189.505,88
Importo della prima perizia	€	149.790,45
Importo della seconda perizia	€	86.482,88
Totale lavori	€	1.425.779,21
Oneri per la sicurezza	€	36.101,29

Importo di contratto	€	1.461.880,50
<i>B – SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	4.093,90
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
B.3) Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
B.4) Imprevisti	€	0,00
B.5) Acquisizione aree o immobili	€	0,00
B.6) Accantonamento	€	0,00
B.7) Spese tecniche		
Incentivazione art. 92 D.Lgs. 163/06	€	4.796,56
Progettazione, DL, sicurezza	€	195.605,00
B.8) Spese attività di consulenza e supporto	€	0,00
B.9) Spese Commissioni giudicatrici	€	0,00
B.10) Spese per pubblicità (importo comprensivo di IVA)	€	0,00
B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e prove tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici	€	25.000,00
B.12) Iva e altre imposte		
Iva su lavori ed imprevisti 10%	€	146.285,55
Iva su spese tecniche e oneri contributivi	€	48.510,04
Contributo Autorità di Vigilanza	€	400,00
Totale somme a disposizione	€	425.291,05
Totale complessivo dell'opera	€	1.887.171,55

- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 685 del 11/12/2012 di approvazione dell' 8° e 9° SAL e liquidazione dell' 8° e 9° certificato di pagamento
- VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 489 del 25/11/2013 di approvazione del 10° SAL e liquidazione del 10° certificato di pagamento
- VISTA la Delibera di Giunta. n. 59 del 24/06/2014 di approvazione della terza perizia suppletiva e di variante, che ha modificato il quadro economico di aggiudicazione dando atto che il nuovo importo di contratto risulta essere pari ad € 1.531.601,31, come di seguito riportato:

<i>A – LAVORI</i>		
Importo lavori di contratto	€	1.189.505,88
Importo prima perizia	€	149.790,45
Importo seconda perizia	€	86.482,88
Importo terza perizia	€	69.720,81
Totale lavori	€	1.495.500,02
Oneri per la sicurezza	€	36.101,29
Importo di contratto	€	1.531.601,31
<i>B – SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	14781,49
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
B.3) Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
B.4) Imprevisti	€	0,00
B.5) Acquisizione aree o immobili	€	0,00

B.6) Accantonamento	€	0,00
B.7) Spese tecniche		
Incentivazione art. 92 D.Lgs. 163/06	€	5.115,55
Progettazione, DL, sicurezza	€	195.605,00
B.8) Spese attività di consulenza e supporto	€	0,00
B.9) Spese Commissioni giudicatrici	€	0,00
B.10) Spese per pubblicità (importo comprensivo di IVA)	€	0,00
B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e prove tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici	€	25.000,00
B.12) Iva e altre imposte		
Iva su lavori ed imprevisti 10%	€	153.160,13
Iva su spese tecniche 20% e oneri contributivi	€	45.688,55
Contributo Autorità di Vigilanza	€	400,00
Totale somme a disposizione	€	489.750,72
Totale complessivo dell'opera	€	1.971.352,03

- VISTI i seguenti atti contabili relativi ai lavori in oggetto redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Valeria Virgili:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato avanzamento lavori n. 11 e ultimo;
 - Certificato di pagamento n. 11;
- VISTO l'11° e ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori per le opere di cui all'oggetto, eseguiti dall'Impresa EUROCOSTRUZIONI srl, con sede in Via Uruguay, 20 – 35127 Padova, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice, dell'importo complessivo di € 1.618.784,72 (di cui € 36.101,29 per oneri sulla sicurezza) oltre ad Iva al 10%;
- VISTO il Certificato di pagamento n. 11, redatto dal Responsabile del Procedimento, che liquida alla Impresa EUROCOSTRUZIONI spa la somma di € 88.852,48 oltre ad Iva al 10%, per un totale di € 97.737,73;
- VISTA la fattura elettronica n. 1 del 01/03/2016 dell'importo di € 88.852,48 oltre Iva 10%, per complessivi € 97.737,73 emessa dall'Impresa EUROCOSTRUZIONI srl, con sede in Via Uruguay, 20 – 35127 Padova;
- RITENUTO di doversi provvedere in merito all'approvazione dei suddetti atti contabili, accertata la regolarità degli stessi;
- ACCERTATO che la somma complessiva da liquidare pari ad € 97.737,73 trova copertura nel seguente modo:
 - per € 50.000,00 - sul Cap. 11102852 della nuova contabilità armonizzata ex int. 109308, cap. 852, res. 581/2012, sub res. 91/2014;
 - per € 20.180,48 - sul Cap. 2120334610 della nuova contabilità armonizzata ex sull'int. 210301, cap. 34610, res. 723/2013, sub res. 90/2014;
 - per € 14.000,00 - sul Cap. 902996050 della nuova contabilità armonizzata ex cap 6050, res. 495/2012, sub res. 92/2014;

- per € 5.512,40 - sul Cap. 2120334610 della nuovacontabilità armonizzata ex int. 210301, cap 34610, res. 747/2005, sub res. 52/2008;
 - per € 1.451,80 - sul Cap. 2120334610 della nuovacontabilità armonizzata ex int. 210301, cap 34610, res. 1551/2001, sub res. 31/2006;
 - per € 3.508,15 - sul Cap. 2120334610 della nuovacontabilità armonizzata ex sull'int. 210301, cap. 34610, res. 455/2008, sub. 56/2011;
 - per € 3.084,90 - sul Cap. 2120334610 della nuovacontabilità armonizzata ex int. 210301, cap 34610, res. 455/2008, sub. 56/2011.
- RITENUTO di poter procedere al pagamento della fattura di cui sopra;
 - RICHIAMATO il comma 2 dell'art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/2006) - che prevede la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;
 - DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;
 - VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
2. DI APPROVARE, i seguenti atti contabili relativi ai lavori in oggetto redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Valeria Virgili:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato avanzamento lavori n. 11 e ultimo;
 - Certificato di pagamento n. 11;
3. DI APPROVARE l'11° Stato di Avanzamento dei Lavori di che trattasi eseguiti dall'Impresa EUROCOSTRUZIONI srl, con sede in Via Uruguay, 20 – 35127 Padova, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice, dell'importo complessivo di € 1.618.784,72 (di cui € 36.101,29 per oneri sulla sicurezza) oltre ad Iva al 10%;
4. DI APPROVARE il Certificato di pagamento n. 11, redatto dal Responsabile del Procedimento, che liquida alla Impresa EUROCOSTRUZIONI spa la somma di € 88.852,48 oltre ad Iva al 10%, per un totale di € 97.737,73;
5. DI LIQUIDARE, pertanto, all'impresa EUROCOSTRUZIONI spa la somma complessiva di € 97.737,73 nel seguente modo:
 - per € 50.000,00 - sul Cap. 11102852 della nuova contabilità armonizzata ex int. 109308, cap. 852, res. 581/2012, sub res. 91/2014;
 - per € 20.180,48 - sul Cap. 2120334610 della nuovacontabilità armonizzata ex sull'int. 210301, cap. 34610, res. 723/2013, sub res. 90/2014;

- per € 14.000,00 - sul Cap. 902996050 della nuova contabilità armonizzata ex cap 6050, res. 495/2012, sub res. 92/2014;
 - per € 5.512,40 - sul Cap. 2120334610 della nuovacontabilità armonizzata ex int. 210301, cap 34610, res. 747/2005, sub res. 52/2008;
 - per € 1.451,80 - sul Cap. 2120334610 della nuovacontabilità armonizzata ex int. 210301, cap 34610, res. 1551/2001, sub res. 31/2006;
 - per € 3.508,15 - sul Cap. 2120334610 della nuovacontabilità armonizzata ex sull'int. 210301, cap. 34610, res. 455/2008, sub. 56/2011;
 - per € 3.084,90 - sul Cap. 2120334610 della nuovacontabilità armonizzata ex int. 210301, cap 34610, res. 455/2008, sub. 56/2011.
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento e relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 185 del D. Lgs. n. 267/2000.
7. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 97737,73

S. Agostino, lì 29/04/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO