



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 183 del 11/05/2016

OGGETTO: INTERVENTO PROVVISORIO DI RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO IN VIA CA' BASSA A SAN CARLO - APPROVAZIONE SAL FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 09/05/2016 con il quale è stato conferito l'incarico per posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 all'Arch. Elena Melloni con ruolo di Capo Settore V° LL.PP. a decorrere dal 16/06/2015, in sostituzione dell'Ing. S.G. assente con diritto alla conservazione del posto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 08/04/2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 230 del 08/05/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l' "Intervento provvisorio di ripristino del muro di contenimento del terrapieno in via Ca' Bassa a San Carlo", redatto dallo Studio PERIZIA s.r.l. a firma dell'Ing. Arzilli Nicola, e recepito agli atti con Prot. 2997 del 20/02/2015 e successiva integrazione assunta con Prot. n.6154 del 10/04/2015, ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di € 75.341,74;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 231 del 08/05/2015 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dei sopraccitati artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la lettera Prot. n. 7985 del 08/05/2015 con cui sono state invitate almeno 5 ditte iscritte all'albo informale del Comune, a presentare offerta per i lavori sopraccitati;

CONSIDERATO che ad espletamento delle procedure di gara con verbale di gara del 18/06/2015 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi all' "Intervento provvisorio di ripristino del muro di contenimento del terrapieno in via Ca' Bassa a San Carlo" alla ditta AURORA COSTRUZIONI sas, con sede in Via Statale n. 383/A a Dosso (FE);

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 328 del 29/06/2015 con cui si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all' "Intervento provvisorio di ripristino del muro di contenimento del terrapieno in via Ca' Bassa a San Carlo" alla ditta AURORA COSTRUZIONI sas con sede in Via Statale n. 383/A a Dosso (FE), che ha offerto un ribasso del 10,10% sull'importo a base d'asta di € 59.890,89 per l'importo di € 53.841,91 oltre agli oneri per la sicurezza per € 2893,89 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 56.735,80;

RICHIAMATO il contratto Rep.n.18413 del 10/09/2015 con il quale la ditta aggiudicataria ha assunto i lavori in oggetto per l'importo sopra riportato;

DATO ATTO che ai lavori in oggetto sono stati assegnati il codice CUP I21B14000130002 e CIG 6149167522;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 14/09/2015 dall'Ing. Nicola Arzilli in qualità di Direzione Lavori, che fissa il termine contrattuale di ultimazione dei lavori entro 60 giorni consecutivi dalla data di consegna e quindi entro il giorno 12/11/2015;

DATO ATTO che a seguito di richiesta dell'impresa aggiudicataria e di rilascio di parere favorevole del Direttore dei Lavori, con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. è stata concessa proroga dell'ultimazione dei lavori come di seguito descritto:

- Determina n. 522 del 12/11/2015 con la quale è stata concessa la proroga di 13 giorni dei termini contrattuali fissando la nuova data al 25/11/2015 per ultimazione lavori, come da richiesta agli atti con Prot. 20481 del 12/11/2015 dell'impresa AURORA COSTRUZIONI sas e parere favorevole del Direttore dei Lavori agli atti in pari data con Prot. n° 20482;
- Determina n. 543 del 25/11/2015 con la quale è stata concessa la proroga di 10 giorni dei termini contrattuali fissando la nuova data al 04/12/2015 per ultimazione lavori, come da richiesta agli atti con Prot. 21324 del 24/11/2015 dell'impresa AURORA COSTRUZIONI sas e parere favorevole del Direttore dei Lavori agli atti con Prot. n° 21384 del 25/11/2015;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire nuove lavorazioni rispetto al progetto originario per migliorare l'assetto complessivo dell'opera e risolvere aspetti di dettaglio, tra cui la realizzazione delle giunzioni del nuovo muro con le strutture murarie adiacenti mediante l'inserimento di giunti sismici oltre ad opere sui terrapieni di confine, consistenti nel ripristino di lesioni esistenti e delle finiture danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, al fine di garantire la stabilità delle strutture e dare l'opera finita a regola d'arte;

CONSIDERATO che i lavori sopra descritti sono inquadrabili all'art.132, comma 3, 1° periodo del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.e per tale motivo non si configurano come varianti all'opera;

PRESO ATTO che per la realizzazione dei lavori sopra descritti ha reso necessario l'introduzione di nuovi prezzi aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi di progetto, che sono stati formalizzati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alle opere in oggetto, mantenendo invariate le condizioni contrattuali di esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 559 del 02/12/2015 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria e dal RUP in data 03/12/2015;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 575 del 10/12/2015 con la quale è stato approvato il 1° SAL e liquidato il Certificato di Pagamento n°1 per l'importo di € 39.532,41 oltre IVA 10% per complessivi € 43.485,65;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 176 del 05/05/2016 con la quale è stato approvato il 2° e ultimo SAL e liquidato il Certificato di Pagamento n°2 per l'importo di € 15.845,88 oltre IVA 10% per complessivi € 17.430,47;

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 04/12/2015 come si evince dal certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in pari data e quindi nel rispetto dei termini previsti dalla proroga concessa;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori Finale per le opere di cui all'oggetto, eseguite dalla Ditta AURORA COSTRUZIONI sas di Dosso (FE), redatto in data 04/12/2015 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori oltre che dall'impresa esecutrice dell'importo di € 58.690,41 che al netto del ribasso del 10,10% sui lavori risulta quindi pari all'importo di € 52.762,68, oltre € 2.893,89 per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 55.656,57;

DATO ATTO che sulla base del conto finale risulta un ammontare netto dell'appalto di € 55.656,57 da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in fase di stato avanzamento lavori pari ad € 39.532,41 relativamente al SAL 1, ed € 15.845,88 in merito al SAL 2 per un totale di € 55.378,29, risulta sussistere un credito per l'impresa esecutrice di € 278,28 oltre IVA 10%;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/03/2016 dal quale risulta che sussiste un credito per l'impresa esecutrice di € 278,28 oltre IVA 10%;

VISTA la fattura elettronica n.FE02 del 10/05/2016 emessa da AURORA COSTRUZIONI sas dell'importo di € 278,28 oltre € 2783 IVA 10% per complessivi € 306,11;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed al pagamento della fattura di cui sopra;

RITENUTO di doversi provvedere in merito all'approvazione dei suddetti atti contabili, accertata la regolarità degli stessi;

DATO ATTO che l'opera è finanziata con le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del DL n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. 122/2012, recepite nel bilancio 2014 alla risorsa 2040;

ACCERTATO che la somma da liquidare pari a € 306,11 trova copertura sull'Int.11102853, res. 488/2014, sub-imp. 84/2015;

RITENUTO inoltre, conseguentemente a quanto sopra, di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 433A8050 rilasciata dalla Zurich Insurance plc – Ag. 0433 di Ferrara con sede in Via Benigno Crespi n.23 e presentata dalla Ditta AURORA COSTRUZIONI sas di Dosso (FE);

RICHIAMATO il comma 2 dell'art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/2006) - che prevede la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la contabilità finale dei lavori ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Arzilli;
2. DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento Lavori Finale per le opere di cui all'oggetto, eseguiti dalla ditta AURORA COSTRUZIONI s.a.s di Dosso (FE), redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice, dell'importo complessivo di 58.690,41 che al netto del ribasso del 10,10% sui lavori risulta quindi pari all'importo di € 52.762,68, oltre € 2.893,89 pr oneri sulla sicurezza, per complessivi € 55.656,57;
3. DI DARE ATTO che sulla base del conto finale risulta un ammontare netto dell'appalto € 55.656,57 da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in fase di stato avanzamento lavori pari ad € 39.532,41 relativamente al SAL 1, ed € 15.845,88 in merito al SAL 2 per un totale di € 55378,29, risulta sussistere un credito per l'impresa esecutrice di € 278,28 oltre IVA 10%;
4. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. FE02 del 10/05/2016 emessa dalla Ditta AURORA COSTRUZIONI s.a.s dell'importo di € 278,28 oltre € 27,83 IVA 10% per complessivi € 306,11 sull'Int.11102853, res. 488/2014, sub-imp. 84/2015;
5. DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, costituita mediante polizza fidejussoria n. 433A8050 rilasciata dalla Zurich Insurance plc – Ag. 0433 di Ferrara con sede in Via Benigno Crespi n.23 e presentata dalla Ditta AURORA COSTRUZIONI sas di Dosso (FE);

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento e relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA