



C O P I A

## **COMUNE DI SANT'AGOSTINO**

Provincia di Ferrara

### SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

#### **DETERMINAZIONE n. 460 del 24/10/2016**

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA VECCHIA DELLA CASA PROTETTA DI DOSSO - APPROVAZIONE DEL SAL FINALE E DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA

---

#### **IL CAPO SETTORE**

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 482 del 20/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA VECCHIA DELLA CASA PROTETTA DI DOSSO", dall'Arch. Alberto Ferraresi con sede in Via Provenzali, 6/6 – Cento (FE);

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 501 del 28/10/2015 con la quale:

- è stato disposto di procedere alla gara dell'appalto in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dei sopraccitati artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- è stato approvato lo schema della lettera invito;

PRESO ATTO che con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 557 del 01/12/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per i "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA VECCHIA DELLA CASA PROTETTA DI DOSSO", alla ditta CSM Consorzio Stabile Modenese SCPA, con sede in Via Rizzotto n. 90 a Modena, che ha offerto:

- un ribasso del 5,78% sull'importo a base d'asta di € 279.497,97, per l'importo di € 263.342,99 oltre agli oneri per la sicurezza per € 15.542,14 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 278.885,13;
- esecuzione delle opere in 90 giorni;

DATO ATTO che in forza della suddetta Determina è stata disposta la consegna dei lavori in data 20/01/2016 sotto riserva di legge, in pendenza della registrazione del contratto di appalto;

RICHIAMATO il contratto del 14/04/2016 stipulato presso lo Studio notaio Giorgi di Cento (FE), con il quale la ditta aggiudicataria ha assunto i lavori in oggetto per l'importo sopra riportato;

PRESO ATTO che in data 20/01/2016 il Direttore dei Lavori Arch. Alberto Ferraresi ha redatto il Verbale di Consegna Lavori che fissava il termine di ultimazione al 18/04/2016 pari a 90 gg come da contratto;

PRESO ATTO della sospensione e delle proroghe dei lavori, che fissavano il nuovo termine di ultimazione al 03/07/2016;

VISTA la determina del Responsabile del Settore V° - LL.PP. n. 181 del 10/05/2016 con la quale è stato approvato il 1° SAL e liquidato il Certificato di Pagamento n. 1;

VISTA la determina del Responsabile del Settore V° - LL.PP. n. 230 del 09/06/2016 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante che comporta un importo aggiuntivo, pari ad € 13.942,48 (oltre Iva al 10%), corrispondente ad un aumento inferiore al 5% rispetto all'importo di contratto di € 278.885,13;

VISTA la determina del Responsabile del Settore V° - LL.PP. n. 275 del 18/07/2016 con la quale è stato approvato il 2° SAL e liquidato il Certificato di Pagamento n. 2;

VISTA la determina del Responsabile del Settore V° - LL.PP. n. 359 del 30/08/2016 con la quale è stato approvato il 3° SAL e liquidato il Certificato di Pagamento n. 3;

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 02/07/2016, quindi nel rispetto dei termini del contratto, dell'atto di sottomissione e delle proroghe concesse;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori Finale per le opere di cui all'oggetto, eseguite dalla ditta CSM Consorzio Stabile Modenese SCPA di Modena, redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori oltre che dall'impresa appaltatrice dell'importo complessivo di € 277.285,47, oltre € 15.542,14 peroneri della sicurezza per complessivi 292.827,61 IVA esclusa;

DATO ATTO, che sulla base del conto finale risulta un ammontare netto dell'appalto di € 277.285,47 da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in fase di stato avanzamento lavori pari ad € 172.209,53 relativamente al S.A.L. n. 1, € 103.936,01 relativamente al S.A.L. n. 2 e € 15.217,94 relativamente al S.A.L. n. 3, risulta sussistere un credito per l'impresa esecutrice di € 1.464,13 oltre IVA di legge;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28/09/2016 dal Direttore dei Lavori Arch. Alberto Ferraresi dal quale risulta che sussiste un credito per l'impresa esecutrice di € 1.464,13 oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 6/PA del 30/09/2016 emessa dalla ditta CSM Consorzio Stabile Modenese SCPA di Modena dell'importo di 1.464,13 oltre IVA 10% di € 146,41 per complessivi € 1.610,54;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed al pagamento della fattura di cui sopra;

RITENUTO di doversi provvedere in merito all'approvazione dei suddetti atti contabili, accertata la regolarità degli stessi;

RITENUTO, inoltre, conseguentemente a quanto sopra, di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 2204830 rilasciata da EULER HERMES S.A., con rappresentanza generale per l'Italia a Roma in via Matarazzo n. 19 – Agenzia EH Emilia e presentata dalla ditta CSM Consorzio Stabile Modenese SCPA di Modena;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e di quanto previsto dall'art.9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

## **DETERMINA**

1. DI APPROVARE la contabilità finale dei lavori eseguiti dal Direttore dei Lavori Arch. Alberto Ferraresi;
2. DI APPROVARE il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto redatto in data 28/09/2016 dal Direttore dei Lavori Arch. Alberto Ferraresi;
3. DI DARE ATTO, che sulla base del conto finale risulta un ammontare netto dell'appalto di € 277.285,47 da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in fase di stato avanzamento lavori pari ad € 172.20953 relativamente al S.A.L. n. 1, € 103.936,01 relativamente al S.A.L. n. 2 e € 15.21794 relativamente al S.A.L. n. 3, risulta sussistere un credito per l'impresa esecutrice di € 1.464,13 oltre IVA di legge;
4. DI LIQUIDARE la fattura n. 6/PA del 30/09/2016 emessa dalla ditta CSM Consorzio Stabile Modenese SCPA di Modena di € 1.464,13 oltre IVA 10% di € 146,41 per complessivi € 1.610,54 nel seguente modo: per €1.310,55 sul cap. 2120334610, imp. 335/2016, sub. imp.33/2016 e per € 299,99 sul cap. 2120334610, imp. 335/2016, che presentano la necessaria disponibilità;
5. DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva presentata dalla ditta CSM Consorzio Stabile Modenese SCPA di Modena a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, costituita mediante polizza fidejussoria n. 2204830 rilasciata da EULER HERMES S.A., con rappresentanza generale per l'Italia a Roma in via Matarazzo n. 19 – Agenzia EH Emilia;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento e relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE  
F.to GESSI SAMANTHA