



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 376 del 09/09/2016

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL SAL FINALE E DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 24/07/2013, con la quale sono state approvate le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 ed elenco annuale 2013, assegnando nell'annualità 2013 una nuova stima dell'importo di € 396.000,00 per l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria strade comunali";

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 24/10/2013 sono state approvate le modifiche alle schede n° 1, 2 e 3 del Programma Triennale delle OO.PP. 2013/2015, con l'aumento dell'importo dei lavori di manutenzione straordinaria strade da € 396.000,00 a € 486.000,00 nell'anno 2013, utilizzando una disponibilità di bilancio di € 90.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio;

VISTA la Delibera di Giunta n. 16 del 18/02/2014 con la quale è stato approvato il progetto preliminare per i "Lavori di manutenzione straordinaria di strade nel territorio

comunale” redatto in data 10/10/2013 dal Settore V° LL.PP., dell’importo complessivo di € 90.000,00;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 85 del 04/03/2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 88 del 06/03/2014 con la quale è stato disposto di affidare i “Lavori di manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale”, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

VISTA la determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 138 del 15/04/2014 di aggiudicazione definitiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale” all’impresa COSTRUZIONI ITAL STRADE srl con sede in Via Matteotti, 68 – Fiscaglia (FE), che ha offerto un ribasso del 16,47% sull’importo a base d’asta di €. 59.561,31 aggiudicandosi i lavori in oggetto per un importo di Euro 49.751,56, oltre oneri per la sicurezza per €. 2.651,80 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 52.403,36;

RICHIAMATO il contratto Rep. n. 18387 del 22/05/2014 con il quale la Ditta aggiudicataria ha assunto i “Lavori di Manutenzione Straordinaria di Strade nel Territorio comunale” per l’importo sopra riportato;

PRESO ATTO che in data 22/05/2014 il Direttore dei Lavori Geom. Fabio Rimondi ha redatto il Verbale di Consegna Lavori che fissava il termine di ultimazione al 20/07/2014 pari a 60 gg come da contratto;

VISTA la determina del Responsabile del Settore V° - LL.PP. n. 327 del 11/08/2014 con la quale è stato approvato il 1° SAL e liquidato il Certificato di Pagamento n. 1;

VISTA la determina del Responsabile del Settore V° - LL.PP. n. 419 del 07/10/2014 con la quale è stato approvato il 2° SAL e liquidato il Certificato di Pagamento n. 2;

PRESO ATTO che i lavori sono stati sospesi in data 13/06/2014 e ripresi in data 28/07/2014;

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 02/09/2014, quindi nel rispetto dei termini contrattuali e che le lavorazioni non eseguite a regola d’arte sono state sistemate ed ultimate in data 02/08/2016 come si evince dal Certificato di ultimazione lavori non eseguite a regola d’arte, redatto in data 02/08/2016 dal Direttore dei Lavori;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori Finale per le opere di cui all’oggetto, eseguite dalla Ditta COSTRUZIONI ITAL STRADE srl con sede in Via Matteotti, 68 – Fiscaglia (FE), redatto in data 02/09/2014 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori oltre che dall’impresa esecutrice dell’importo complessivo di € 49.716,24, oltre € 2.651,80 per oneri della sicurezza per complessivi 52.368,04 IVA esclusa;

DATO ATTO, che sulla base del conto finale risulta un ammontare netto dell’appalto di € 52.368,04 da cui, deducendo l’ammontare degli acconti corrisposti in fase di stato avanzamento lavori pari ad € 24.514,01 relativamente al S.A.L. n. 1 e € 27.605,45 relativamente al S.A.L. n. 2, risulta sussistere un credito per l’impresa esecutrice di € 248,58 oltre IVA in parte al 22% e in parte al 10%;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04/08/2016 dal quale risulta che sussiste un credito per l'impresa esecutrice di € 248,58 oltre IVA in parte al 22% e in parte al 10%, che potrà essere svincolato in quanto completate le lavorazioni non eseguite a regola d'arte;

VISTA la fattura della Ditta COSTRUZIONI ITAL STRADE srl con sede in Via Matteotti, 68 – Fiscaglia (FE), n. 10_16 del 08/09/2016 di € 85,24 oltre IVA 22% e € 163,34 oltre IVA 10% per complessivi € 283,66;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed al pagamento della fattura di cui sopra;

RITENUTO di doversi provvedere in merito all'approvazione dei suddetti atti contabili, accertata la regolarità degli stessi;

RITENUTO, inoltre, conseguentemente a quanto sopra, di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 074673565 rilasciata da Allianz S.p.a. con sede legale a Trieste in via Largo Ugo Irneri n.1 – Agenzia di Copparo e presentata dalla ditta COSTRUZIONI ITAL STRADE srl con sede in Via Matteotti, 68 – Fiscaglia (FE);

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e di quanto previsto dall'art.9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la contabilità finale dei lavori eseguiti redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Fabio Rimondi;
2. DI APPROVARE il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto redatto in data 04/08/2016 dal Direttore dei Lavori Geom. Fabio Rimondi;
3. DI DARE ATTO, che sulla base del conto finale risulta un ammontare netto dell'appalto di € 52.368,04 da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in fase di stato avanzamento lavori pari ad € 24.514,01 relativamente al S.A.L. n. 1 e € 27.605,45 relativamente al S.A.L. n. 2, risulta sussistere un credito per l'impresa esecutrice di € 248,58 oltre IVA in parte al 22% e in parte al 10%;
4. DI LIQUIDARE la fattura della Ditta COSTRUZIONI ITAL STRADE srl con sede in Via Matteotti, 68 – Fiscaglia (FE), n. 10_16 del 08/09/2016 di € 85,24 oltre IVA 22% e € 163,34 oltre IVA 10% per complessivi € 283,66 al cap. 2010530560, res. 599/2012, sub-res. 49/2014, mis. 1, prog. 5 che presenta la necessaria disponibilità;
5. DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, costituita mediante polizza fidejussoria n. 074673565 rilasciata da Allianz S.p.a. con sede legale a Trieste in via Largo Ugo Irneri n.1 – Agenzia di Copparo;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento e relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA