



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 464 del 25/10/2016

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL SAL FINALE E DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l'elenco annuale 2015, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 6 del 23/03/2015, nel quale è inserito nell'annualità 2015 l'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria strade comunale*";

DATO ATTO che le vie del territorio interessate dal progetto sono Via Cavo Napoleonico e Via Matteotti;

VISTA la delibera di Giunta n. 37 del 16/04/2015 di approvazione del progetto preliminare per i "*Lavori di manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale*";

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 227 del 07/05/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "*Lavori di manutenzione*

straordinaria di strade nel territorio comunale”, redatto dal Settore Lavori Pubblici in data 06/05/2015;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 228 del 07/05/2015 con la quale è stato disposto di affidare i “*Lavori di manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale*”, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

VISTA la determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 359 del 28/07/2015 di aggiudicazione definitiva dei “*Lavori di manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale*” al ATI orizzonte composta dalle ditte Albieri Srl (mandataria/capogruppo) con sede in via Ravenna n.121 a Ferrara e Robur Asfalti Srl (mandante) con sede in via Comacchio n° 700/702, che ha offerto:

- un ribasso del 17.355% sull’importo a base d’asta di € 304.867,51, per l’importo di € 251.957,75 oltre agli oneri per la sicurezza per € 3.068,20 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 255.025,95;
- un ribasso sui tempi offrendo un tempo di esecuzione pari a 33 giorni;

PRESO ATTO che con determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 53 del 16/02/2016 è stata rettificata la determina n. 359 del 28/07/2015 considerando 2 cifre decimali nella percentuale di ribasso dell’importo di aggiudicazione e quindi un ribasso del 17,35% sull’importo a base d’asta di € 304.86751 aggiudicandosi i lavori per l’importo di € 251.973,00 oltre agli oneri per la sicurezza per € 3.068,20 e per l’importo complessivo (iva esclusa) di € 255.041,20;

RICHIAMATO il contratto Rep. n. 168580 del 20/04/2016 stipulato presso il Notaio Dr. Alessandro Riccioni e registrato a Ferrara, con il quale la Ditta aggiudicataria ha assunto i “*Lavori di manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale*” per l’importo sopra riportato;

PRESO ATTO che in data 02/05/2016 i Direttori dei Lavori Ing. Samantha Gessi e Geom. Fabio Rimondi hanno redatto il Verbale di Consegna Lavori che fissava il termine di ultimazione al 03/06/2016 pari a 33 gg come da contratto;

PRESO ATTO dell'atto di sottomissione e delle proroghe dei lavori, che fissavano il nuovo termine di ultimazione al 11/07/2016;

VISTA la determina del Responsabile del Settore V° - LL.PP. n. 277 del 18/07/2016 con la quale è stato approvato il 1° SAL e liquidato il Certificato di Pagamento n. 1;

VISTA la determina del Responsabile del Settore V° - LL.PP. n. 335 del 19/08/2016 con la quale è stato approvato il 2° SAL e liquidato il Certificato di Pagamento n. 2;

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 08/07/2016, quindi nel rispetto dei termini del contratto, dell'atto di sottomissione e delle proroghe concesse;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori Finale per le opere di cui all’oggetto, eseguite dall'ATI orizzonte composta dalle ditte Albieri Srl (mandataria/capogruppo) con sede in via Ravenna n.121 a Ferrara e Robur Asfalti Srl (mandante) con sede in via Comacchio n° 700/702, redatto in data 08/07/2016 e sottoscritto dai Direttori dei Lavori oltre che dall’impresa esecutrice dell’importo complessivo di € 294.135,61, oltre € 3.068,20 per oneri della sicurezza per complessivi 297.203,81 IVA esclusa;

DATO ATTO, che sulla base del conto finale risulta un ammontare netto dell'appalto di € 295.733,13 da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in fase di stato avanzamento lavori pari ad € 112.582,41 relativamente al S.A.L. n. 1 e € 183.150,72 relativamente al S.A.L. n. 2, risulta sussistere un credito per l'impresa esecutrice di € 1.470,68 oltre IVA di legge;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28/09/2016 dai Direttori dei Lavori Ing. Samantha Gessi e Geom. Fabio Rimondi, dal quale risulta che sussiste un credito per l'impresa esecutrice di € 1.470,68 oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 22/E emessa dalla ditta Albieri Srl (mandataria/capogruppo) con sede in via Ravenna n.121 a Ferrara del 30/09/2016 di € 1.470,68 oltre IVA di legge, per complessivi € 1.794,23;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed al pagamento della fattura di cui sopra;

RITENUTO di doversi provvedere in merito all'approvazione dei suddetti atti contabili, accertata la regolarità degli stessi;

RITENUTO, inoltre, conseguentemente a quanto sopra, di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 2124678 rilasciata da COFACE, con rappresentanza generale per l'Italia a Milano in via Spadolini n. 4 – Agenzia di Bologna e presentata dall'ATI orizzonte composta dalle ditte Albieri Srl (mandataria/capogruppo) con sede in via Ravenna n.121 a Ferrara e Robur Asfalti Srl (mandante) con sede in via Comacchio n° 700/702;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e di quanto previsto dall'art.9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la contabilità finale dei lavori eseguiti redatta dai Direttori dei Lavori Ing. Samantha Gessi e Geom. Fabio Rimondi;
2. DI APPROVARE il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto redatto in data 28/09/2016 dai Direttori dei Lavori Ing. Samantha Gessi e Geom. Fabio Rimondi;
3. DI DARE ATTO, che sulla base del conto finale risulta un ammontare netto dell'appalto di € 295.733,13 da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in fase di stato avanzamento lavori pari ad € 112.582,41 relativamente al S.A.L. n. 1 e € 183.150,72 relativamente al S.A.L. n. 2, risulta sussistere un credito per l'impresa esecutrice di € 1.470,68 oltre IVA di legge;
4. DI LIQUIDARE la fattura n. 22/E emessa dalla ditta Albieri Srl (mandataria/capogruppo) con sede in via Ravenna n.121 a Ferrara del 30/09/2016 di € 1.470,68 oltre IVA di legge, per complessivi € 1.794,23 nel modo seguente:

- per € 1.267,45 sul cap. 2100535080, imp. 334/2016, sub- imp. 32/2016, mis. 10, progr. 5, che presenta la necessaria disponibilità;
- per € 526,78 sul cap. 2100535080, imp. 334/2016, mis. 10, progr. 5, che presenta la necessaria disponibilità;

5. DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'ATI orizzonte composta dalle ditte Albieri Srl (mandataria/capogruppo) con sede in via Ravenna n.121 a Ferrara e Robur Asfalti Srl (mandante) con sede in via Comacchio n° 700/702 a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, costituita mediante polizza fidejussoria n. 2124678 rilasciata da COFACE, con rappresentanza generale per l'Italia a Milano in via Spadolini n.4 – Agenzia di Bologna;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento e relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA