



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 209 del 30/05/2016

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l'elenco annuale 2015, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 6 del 23/03/2015, nel quale è inserito nell'annualità 2015 l'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria strade comunale*";

DATO ATTO che le vie del territorio interessate dal progetto sono Via Cavo Napoleonico e Via Matteotti;

VISTA la delibera di Giunta n. 37 del 16/04/2015 di approvazione del progetto preliminare per i "*Lavori di manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale*";

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 227 del 07/05/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei "*Lavori di manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale*", redatto dal Settore Lavori Pubblici in data 06/05/2015;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 228 del 07/05/2015 con la quale è stato disposto di procedere alla gara dell'appalto in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

ATTESO che ai lavori in oggetto sono stati assegnati il codice CUP I27H15000120004 e CIG: 62474918A9;

PRESO ATTO che, a conclusione delle procedure di gara, con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 359 del 28/07/2015, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per i "*Lavori di manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale*", al RTI composto dalla ditta Albieri Srl (mandataria/capogruppo) con sede in via Ravenna n.121 a Ferrara e dalla ditta Robur Asfalti Srl (mandante) con sede in via Comacchio n° 700/702, che ha offerto un ribasso del 17.35% sull'importo a base d'asta di € 304.867,51, per l'importo di € 251.973,00 oltre agli oneri per la sicurezza per € 3.068,20 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 255.041,20, rettificato con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 53 del 16/02/2016 e un ribasso sui tempi offrendo un tempo di esecuzione pari a 33 giorni;

VISTA la Determina del Responsabile del V° Settore LL.PP. n. 538 del 20/11/2015 con la quale è stata acquisita l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

VISTO il verbale di consegna dei lavori datato 02/05/2016, che fissa il termine di ultimazione lavori entro 33 giorni consecutivi dalla data di consegna e quindi entro il giorno 03/06/2016;

VISTA la richiesta di proroga di 35 giorni consecutivi del termine di ultimazione dei lavori presentata dal RTI composto dalla ditta Albieri Srl (mandataria/capogruppo) con sede in via Ravenna n.121 a Ferrara e dalla ditta Robur Asfalti Srl (mandante) con sede in via Comacchio n° 700/702, pervenuta entro la scadenza del termine contrattuale suddetto e assunta agli atti con Prot. 9668 del 25/05/2016;

PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore dei Lavori, assunto agli atti con Prot. 9907 del 30/05/2016, relativamente all'accoglimento della richiesta della proroga, definendo il termine di ultimazione dei lavori a 30 giorni consecutivi anzichè 35 giorni consecutivi come richiesto dal RTI;

DATO ATTO che con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 202 del 25/05/2016 è stata approvata la Perizia suppletiva di variante con la quale sono stati concessi 8 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori;

RITENUTO quindi, a seguito di quanto sopra riportato, di fissare il nuovo termine di scadenza dei lavori è rideterminato all' 11/07/2016;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal Direttore dei Lavori, favorevole all'accoglimento della richiesta della proroga, che definisce in 30 giorni consecutivi il termine di ultimazione dei lavori;

2. DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione dei lavori di 30 giorni consecutivi e di fissare il nuovo termine di scadenza dei lavori all' 11/07/2016, considerando anche gli 8 giorni di proroga concessi con l'approvazione della Perizia suppletiva di variante;
3. DI TRASMETTERE il presente atto ai Direttori dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza, nonché alla ditta aggiudicataria;
4. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA